

Geboorte van

" DE KEEF "

oktober 1980.

Voerwoord.

(Bedoeling van dit memorandum is een korte historiek te geven van hoe deze keet , die vandaag plechtig werd geopend door burgemeester Julien Goekint , is ontstaan en uitgegroeid tot datgene wat wij op heden kunnen bewonderen. Moge dit voor iedereen een stichtend voorbeeld wezen en tevens een bewijs dat heel wat dingen te verwezenlijken zijn als men zich voldoende inzet en er ondanks alles altijd blijft in geloven. Dat er op geen inspanning gekeken werd , zal U ervaren wanneer U dit boek doorbladert. Ondergetekende biedt dit schrift aan als een blijvende herinnering aan en voor de persoon door wie in feite 12 jaar geleden alles is begonnen : de stichter-voorzitter van " VERKGROEP VUURTOREN " :

KAMIEL DIRICKX .


Kamiel, in naam van het bestuur en de leden-medewerkers van UW Werkgroep, biedt ik U mijn oprecht en welgemeend proficiat aan voor deze prachtige en ik mag gerust schrijven UNIEKE realisatie .

Moge " DE KEET " bijdragen tot de verdere culturele en maatschappelijke uitbouw van UW levenswerk :
DE VUURTORENWIJK . Dat de vroegere benaming " den Opex
of " HET NEIGERDORP " dank zij Uw volledige inzet spoedig en voor altijd slechts geschiedenis mag zijn !!


Gegeven te Oostende, 30 januari 1982 .

Namens het Bestuur van " WERKGROEP VUURTOREN " ,


Emiel Braeckman



André Delanghe



Staf Verbauwe



Luc Debruyne





KTOBER

1980 .

- 01-10 : Uitzetten van de hoekpunten voor het uitgraven ter
plaats van de werkvloer: Aanwezig: Dirickx Kamiel
Braeckman Emiel
- 03-10 : Demontage van de keet op de werf te Zeebrugge.
Aanwezig: Braeckman Emiel , Timmerman René , Cordy da-
niel , Devreecker Louis , Lambrecht Gerard , Laga Eugene
Begin te 12u30 Einde te 18u45
- 04-10 : Bezoek aan KID in verband met de binnenafwerking van de
keet. Aanwezig: Dirickx Kamiel , Braeckman Emiel.
- 15-10 : Vervoer van het eerste deel onderdelen van de keet van
Zeebrugge naar Oostende. Hebben de vracht gelost :
Dirickx Kamiel , Verbauwe Gustaaf , Delanghe André ,
Demeester August , Debruyne Luc , Wezemael pierre en
Braeckman Emiel.
- 22-10 : Vervoer van het tweede deel onderdelen van de keet van
Zeebrugge naar Oostende. Hebben de vracht gelost :
Dirickx Kamiel , Verbauwe Gustaaf , Delanghe André ,
Debruyne Luc , Wezemael Pierre , Ostijn Theo en Braeck-
man Emiel.
- 25-10 : MONTAGE VAN DE KEET aan de voet van de watertoren.
Aanwezig: Dirickx Kamiel, Verbauwe Gustaaf, Debruyne
Luc, Delanghe André, Demeester August, Wezemael Pierre,
Ostijn Theo, Loncke Roger, Boucquez Roland, Eerebout
Pol, Pincket Rony, Braeckman Emiel, Tempelaere Gabriel
en Laga Eugène. Begin te 08u00 Einde te 18u45.
- 26-10 : Maten nemen voor nieuwe buitendeur van de keet:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 27-10 : Aankopen van singles voor vernieuwen van de dakbedek-
king. Braeckman Emiel

- 07-11 : Monteren van nieuwe voordeur:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 08-11 : Afzagen van de zijkanten van het dak:
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Loncke Roger.
- 10-11 : Afzagen van de kanten van het dak en herstellen.
Schilderen van de zijpanelen boven in het zwart.
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel, Delanghe André,
Allaert Luc en Loncke Roger.
- 11-11 : Schilderen van de zijpanelen boven en uitvoeren van
allerlei herstellingen: Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel
Delanghe André, Allaert Luc en Loncke Roger.
- 15-11 : Plaatsen van werkverlichting: Dirickx Kamiel en
Braeckman Emiel.
- 22-11 : Maatwerk en schilderwerk aan de buitenzijde:
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel, Loncke Roger en
Debruyne Luc.
- 27-11 : Schilderen van de zijkant in het wit: Dirickx Kamiel
en Delanghe André.
- 28-11 : Lossen van de singles voor de dakbedekking:
Braeckman Emiel .
- 29-11 : Nemen van maten voor allerlei herstellingen:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.

DECEMBER 1980 .

- 06-12 : Stormweer en bijgevolg geen activiteiten.
- 13-12 : Nemen van maten voor allerlei herstellingen.
Begonnen met het plaatsen van de singles, doch gestopt
wegens het slechte weer : Dirickx Kamiel, Braeckman
Emiel en Loncke Roger.
- 20-12 : Beginnen schilderen van de voorgevel.
Allerlei herstellingen binnen: Dirickx Kamiel, Braeck-
man Emiel en Delanghe André ($\frac{1}{2}$ dag)
- 27-12 : Dichtmaken van het dak met speciale pasta:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 31-12 : In de voormiddag: plaatsen van waterleidingsbuis in
P.V.C. : Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- .

*J*ANUARI 1981 .

- 03-01 : Bepalen van de nodige lengte koperbuis voor de gasleiding. Bezoek aan CLICTEUR i.v.m. dito.
Uitzagen van de sleuven in de vloerbalken voor het plaatsen van de gasleiding: Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 10-01 : Plaatsen van koperleiding voor gas: mislukt.
Gaan zien naar sisaltapijt voor vloerbekleding bij Pol Eerebout : Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 17-01 : Vastmaken en bevestigen van de gas- en waterleiding : deze zijn klaar om ingegoten te worden in de chappe.
Plaatsen van Z.W.-T.V.-toestel in keet Derde Leeftijd: Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 20-01 : Van 17u30' tot 20u00' : Leeg maken van de keet , chappe wordt gelegd op 21-01 : Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 21-01 : Chappe wordt gelegd door de werklieden van de Stad, in aanwezigheid van Dirickx Kamiel ($\frac{1}{2}$ dag).
- 24-01 : Opruimen van de vloer en opkuisen randen.
Monteren van de inkompanelen : Dirickx Kamiel , Loncke Roger en Braeckman Emiel.
- 27-01 : Aankopen bij Vandenberghe van de vloertegels voor in het toilet: 2,8 m vierkant door Dirickx Kamiel.
- 31-01 : Beginnen met leggen van de vloer in het toilet door Kamiel Dirickx . Komen zien: Pol Eerebout en André Delanghe.

*F*EBRUARI 1981 .

- 03-02 : Bespreken van hoe ophogen van de vloer ter plaatse van de toekomstige bar ? Definitieve beslissing genomen door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 07-02 : Bevestigen van het inkomgedeelte.
Nemen van de maten voor de bestelling van de Structowelfsels door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel .
Komt kijken om 16u30' : Delanghe André.
- 14-02 : Leggen van de vloer in het toilet
Metsen van de betonblokjes voor het plaatsen van de Structowelfsels : Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
Komen kijken : Delanghe André en Debruyne Luc.
- 21-02 : Leggen van de vloer in het toilet door Dirickx Kamiel.
- 22-02 : Invoegen van de vloer in het toilet met witte cement door Dirickx Kamiel .
- 23-02 : Roland Boucquez brengt het elektrisch materiaal naar de keet voor het plaatsen van de definitieve elektrische leidingen.
- 24-02 : Vervoer van de STRUCTO-welfsels van Brugge naar Oostende. Lossen de vrachtwagen ter plaatse:
Dirickx Kamiel , Andy , Loncke Roger , Wezemael Pierre Demeester August en Braeckman Emiel .
- 28-02 : Metsen van de betonblokjes voor de welfsels .
Vandbekleding in het toilet .
Plaatsen van de definitieve elektrische leidingen :
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Boucquez Roland.

- 14-03 : Nemen van de maten voor de drie binnendeuren
Klaarmaken van de Structowelfsels (afslijpen) :
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel.
Komt zien om 16u30' : Delanghe André.
- 21-03 : Plaatsen van de STRUCTO-welfsels (6 stuks van 3,79m
en dichtgieten van de voegen ervan :
Dirickx Kamiel, Dirickx Guy, Braeckman Emiel,
Verbauwe Gustaaf, Demeester August, Delanghe André,
Wezemaël Pierre, Wezemaël Dirk, Loncke Roger, Degoe
Willy, Eddy (man van Bianca Buf), Andy en Roland
Bouquez .
- 28-03 : Dichtmaken van de Structowelfsels door Kamiel Dirickx
- 29-03 : Plaatsen van de wandbekleding in het toilet door
Kamiel Dirickx.

- 04-04 : Afwerken van het toilet
Afslijpen en op maat brengen van Structowelfsels:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
Om 16u00' brengt Herman Dirickx de ijskast voor de
bar.
- 05-04 : Afwerken van het toilet door Dirickx Kamiel.
- 07-04 : Binnenbrengen en op zijn plaats leggen van de laatste
Structowelfsels door Dirickx Kamiel, Delanghe André,
Loncke Roger, Demeester August, Wezemael pierre en
Braeckman Emiel.
Kamiel Dirickx is begonnen met het aanbrengen van de
Decowall-platen.
- 09-04 : Kamiel Dirickx begint met het plaatsen van de dakbe-
dekking (singles).
- 10-04 : Kamiel Dirickx werkt de voorzijde van het dak kant
kustbaan volledig af met de singles.
- 11-04 : Plaatsen van singles aan de achterkant. Boucquez Ro-
land plaatst de elektrische leidingen en Herman Di-
rickx komt goeiedag zeggen.
- 13-04 t.e.m. 17 april : Kamiel Dirickx neemt verlof en werkt
gedurende heel deze week in de keet.(wandbekleding)
- 18-04 : Bevestigen van de dakgoot aan de voorzijde.
Metsen van het muurtje in oude steen.
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel en Kamiel werkt tot
21u30' aan de opkuis nan het "oude muurtje".
- 20-04 : Plaatsen van de afloop van de dakgoot aan de voorzij-
de door Kamiel Dirickx. Afwerking van het toilet.

25-04 : Plaatsen afloop dakgoot aan de voorzijde en plaatsen van de binnendeur van het toilet:

Braeckman Emiel, Dirickx Kamiel en Loncke Roger.

28-04 : Plaatsen van de afloop van de dakgoot aan de achterzijde van de keet door Dirickx Kamiel, Braeckman E. en Loncke Roger.

29-04 : Verder plaatsen van de afloop van de dakgoot door Kamiel Dirickx en Emiel Braeckman.

- 01-05 : Plaatsen afloop van dakgoot aan de voorzijde door Dirickx Kamiel.
- 02-05 : Volledig afwerken van de afloop voor de dakgoot aan de achterzijde door Dirickx Kamiel en Braeckman Em.
- 03-05 : Kamiel Dirickx koopt een aangerecht met twee wasbekken als een uniek koopje bij keukens Maes.
- 09-05 : Verder afwerken van de binnenbekleding door Kamiel Dirickx .
- 10-05 : Binnenbekleding door Kamiel Dirickx.
- 14-05 : Kamiel Dirickx neemt een dag verlof en werkt in de keet: hij plaatst de twee vernieuwde klapraampjes.
- 16-05 : Begin definitieve schilderwerken buiten door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel. Rond 17u30' komt Roger Loncke goeiedag zeggen .
- 19-05 : Kamiel en Guy Dirickx plaatsen drie balken boven de latere vergaderzaal .
- 20-05 : Kamiel Dirickx werkt s'avonds in de keet aan de binnenbekleding.
- 22-05 : Aankopen van een gaskonverter van 10000 cal bij Delanghe en vervoeren naar de keet door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 23-05 : Afwerking van het plafond boven de vergaderruimte. Schilderwerken buiten : Dirickx Kamiel, Loncke Roger en Braeckman Emiel .
- 25-05 : Kamiel neemt een dag verlof en werkt in de keet.
- 29-05 : Wandbekleding en verfprogramma buiten door Kamiel en Emiel .
- 30-05 : Idem als dito.

*J*UNI 1981 .

- 06-06 : Verfprogramma buiten en binnenbekleding (Decowall):
Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Delanghe André.
- 08-06 : Binnenafwerking door Kamiel Dirickx.
- 11-06 : Vervoer van snelbouwstenen voor het metsen van de
bartoog van Zeebrugge naar Oostende:
Braeckman Emiel en Laga Eugène.
- 27-06 : Binnenbekleding in de vergaderzaal door Kamiel Dirickx
- 28-06 : Verdere binnenbekleding en binnenafwerking door
Kamiel Dirickx.

*J*ULI 1981 .

KAMIEL DIRICKX OFFERT HEEL DE MAAND JULI , ZIJNDE
ZIJN NORMALE VERLOFFPERIODE , OP OM ALLE DAGEN (ZONDAGEN
INBEGREPEN) VERDER TE WERKEN AAN "ZIJN TWEEDE THUIS" !

*A*UGUSTUS 1981 .

- 08-08 : Verfprogramma buiten en beginnen schilderen binnen:
Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 09-08 : Schilderen binnen door Kamiel Dirickx.
- 10-08 : Verfprogramma buiten: van 18u00' tot 21u00' : Kamiel
Dirickx en Emiel Braeckman.
- 11-08 : Verfprogramma buiten en afwerking ramen: van 18u00'
tot 21u30' : Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 12-08 : Plaatsen van de wandverlichting door Kamiel Dirickx.
- 13-08 : Verfprogramma buiten en afwerking van de ramen binnen
van 18u00' tot 21u30' : Dirickx Kamiel en Braeckman
Emiel.
- 15-08 : Verfprogramma buiten door Kamiel en Emiel .
Jeanneken komt goeiedag zeggen rond 16u00'.
- 18-08 : Afwerking ramen binnen door Kamiel Dirickx.
- 19-08 : Afwerking ramen binnen door Kamiel Dirickx.
- 21-08 : Kopen en vervoeren van de inzet-openhaard (11.000 Fr)
van Ichtegem naar Oostende : Dirickx Kamiel en
Braeckman Emiel.
- 22-08 : Binnenafwerking door Kamiel Dirickx.
- 23-08 : Binnenafwerking door Kamiel Dirickx.
- 24-08 : Binnenafwerking van 18u00' tot 21u00' door Kamiel en
Emiel.
- 25-08 : Binnenafwerking van 18u00' tot 21u00' door Kamiel en
Emiel.
- 26-08 : Binnen schilderen van 17u30' tot 21u00' door Kamiel.

- 27-08 : Afwerking binnen van 17u30' tot 21u30' door Dirickx
Kamiel.
- 28-08 : Vervoer van Zeebrugge naar Oostende van de twee kolom-
men voor de open haard : lossen de wagen : Dirickx
Kamiel, Debruyne Luc, Laga Eugène en Braeckman Emiel.
- 29-08 : Afwerking van het verfprogramma buiten door Kamiel
Dirickx en Emiel Braeckman.
- 31-08 : Afwerking binnen van 18u00' tot 21u00' door Kamiel
Dirickx.

S EPTEMBER 1981 .

- 01-09 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 05-09 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 06-09 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 07-09 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 08-09 : Afwerking binnen van 18u00' tot 21u00' door Kamiel.
- 10-09 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx van 17u30' tot 20u30'.
- 12-09 : Plaatsen van het sisaltapijt en vastkleven van de onderste rijen singles door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 13-09 : Naaien van het sisaltapijt door Kamiel Dirickx.
- 14-09 : In crépi steken van de toog en de kolommen door Kamiel Dirickx.
- 15-09 : Aankopen van vuurvaste steen bij Vandenberghe door Kamiel Dirickx en Braeckman Emiel.
- 16-09 : Kopen van handgevormde stenen voor metsen van de open haard door Kamiel en Emiel.
- 19-09 : Metsen van de open haard door Dirickx Kamiel en Emiel Braeckman.
- 20-09 : In crépi steken voor de tweede keer van de toog door Kamiel Dirickx.
- 22-09 : Plaatsen van de vuurvaste stenen in de open haard en binnen brengen van de gedisselde eiken balk voor de haard door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 23-09 : Ophalen van het stuk sisaltapijt bij Pol Eerebout met camionnette door

DirickxKamiel, Braeckman Emiel, Debruyne Luc, Eerebout
Pol en Laga Eugène.

24-09 : Kamiel Dirickx werkt heel de dag aan de afwerking.

25-09 : Kamiel Dirickx werkt heel de dag aan de afwerking.

26-09 : Binnenaafwerking en doen van allerlei inkopen door
Braeckman Emiel en Dirickx Kamiel.

27-09 : Kamiel Dirickx werkt heel de dag aan de afwerking.

29-09 : Binnenaafwerking van 17u00' tot 21u00' door Kamiel.

 KTOBER 1981 .

- 01-10 : Verdere afwerking van 18u00' tot 20u30' door Kamiel Dirickx.
- 03-10 : Afwerking binnen door Dirickx Kamiel en Braeckman Em.
- 04-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 08-10 : Kamiel Dirickx werkt heel de dag binnen in de keet.
- 09-10 : Kamiel Dirickx werkt heel de dag binnen in de keet.
- 10-10 : Verfprogramma buiten door Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Delanghe André.
- 11-10 : Kamiel Dirickx werkt $\frac{1}{2}$ dag in de keet.
- 16-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 17-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx en Braeckman Em.
- 18-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 24-10 : Afwerking binnen door Kamiel van 17u30' tot 20u00'.
- 25-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 27-10 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 31-10 : Afwerking binnen door Dirickx Kamiel en Braeckman Em.

*N*OVEMBER 1981 .

- 01-11 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 02-11 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 07-11 : Beëindigen van de schilderwerken buiten en binnen door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 11-11 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 12-11 : Afwerking binnen door Kamiel Dirickx.
- 14-11 : Afhalen van onze vergadertafel in ons vroeger lokaal "Boat" door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.
- 15-11 : Kamiel Dirickx werkt $\frac{1}{2}$ dag in de keet .
- 21-11 : Plaatsen van de lantaarnpaal voor de ingang van de keet door Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Loncke Roger .
- 27-11 : Afhalen van 16 stoelen en 4 tabouretten in "DUMPI" te Brugge en vervoer naar de keet : van 18u30' tot 20u00' door Dirickx Kamiel, Braeckman Emiel en Laga Eugène.
- 28-11 : Opkuis en opruimen in de keet door Kamiel Dirickx en Emiel Braeckman .
- 29-11 : Opkuisen van de keet door Kamiel Dirickx.

DECEMBER 1981 .

05-12 : Plaatsen van de kop op de lantaarnpaal en schilderen van de paal door Dirickx Kamiel en Braeckman Emiel.

06-12 : Beëindigen van de binnenaafwerking door Kamiel Dirickx.

11-12 : De lang verwachte dag : EERSTE VERGADERING VAN DE WERKGROEP VUURTOREN IN HUN EIGEN LOKAAL :

DE KEET IS ER IN VOLLE GLORIE !!!

Hip Hip Hip Hoera !!!!!

Hip Hip Hip Hoera !!!!!

Hip Hip Hip Hoera !!!!!